

## 汉阴县2024年度市级重点项目前期工作要素保障责任清单（第二批）

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资（万元）	2024年计划投资额（万元）	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
1	双河口至观音河公路改建工程	全长5.246公里，全线共设桥梁4座，其中新建2座，拆除新建2座；设隧道1092米/1座。K0+000~K1+804.375段采用二级公路技术标准，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米，隧道净高5米、净宽10米；K1+804.375~K5+246.394段采用三级公路技术标准，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米。	2024-2025	22000	15000	完成引线路基工程。	县交通运输局 唐继虎	县交通局于10月20日前完成用地手续资料编制，于11月30日前完成林地资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于2月30日前完成用地手续审批。	徐世平
								县交通局于11月30日前完成林地手续资料编制并提交至县林业局，县林业局于1月30日前完成林地手续审批。	李超
								县交通局于1月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月30日前完成环评批复。	邹涛
								2024年3月份开工建设。	唐继虎
2	乡村道路及安防工程	新建乡村道路、产业路，实施农村道路安防工程。	2024-2024	10000	10000	建成。	县交通运输局 唐继虎	县交通局于10月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并将资料提交至县发改局，县发改局于10月25日前完成审批。	颜涛
								县交通局于11月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于12月10日前完成审批。	唐小卫
								2024年2月份开工建设。	唐继虎
3	老城区道路综合改造提升项目	实施新街、南街等老城区道路综合改造，完成弱电入地、雨污分流、燃气入户、路面更新等配套设施建设。	2024-2024	10000	10000	建成。	县住建局 张珍珠	县住建局于10月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并提交至县发改局，县发改局于10月25日前完成审批。	颜涛
								县住建局于12月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月20日前完成审批。	邹涛
								县住建局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。	唐小卫
								2024年3月份开工建设。	张珍珠

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资(万元)	2024年计划投资额(万元)	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人	
4	汉阴县中小河流域治理项目	蒲溪、双乳段防洪工程项目	蒲溪镇公星村段以公星村左岸茶园沟入月河口为起点，终至吊桥下游约44米处，左岸新建护岸467.07米。小街村治理段新建连锁式护坡长度648.81米。双乳段自阳安铁路桥向下游延伸约540米，其中左岸新建护岸299.67米，右岸新建护岸521.48米。	2024-2025	3000	2000	新建堤防500米。	县水利局 蒋孝军	县水利局于12月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月20日前完成审批。	邹涛
									县水利局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。	唐小卫
									2024年3月份开工建设。	蒋孝军
		平梁镇、洞河口段防洪工程	新建平梁镇月河堤防3.15千米，月河左岸晏家沟明渠63.5米；洞河镇洞河口右岸护岸0.235千米；下河踏步1处。	2024-2025	3000	2000	完成部分堤防建设。	县水利局 蒋孝军	县水利局于12月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月20日前完成审批。	邹涛
									县水利局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。	唐小卫
									2024年3月份开工建设。	蒋孝军
		观音河生态清洁小流域治理项目	在观音河区域内治理河道3.6千米，配备垃圾收集桶115个；坡改梯35平方千米，经济林605平方千米，水保林660平方千米，生态修复19.50平方千米；人居环境整治等。	2024-2025	2000	1000	完成部分基础设施建设。	县水利局 蒋孝军	县水利局于12月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月20日前完成审批。	邹涛
									县水利局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。	唐小卫
									2024年3月份开工建设。	蒋孝军
		渭溪河生态清洁小流域治理项目	治理河道2.6千米。	2024-2025	2000	1000	完成部分河道治理。	县水利局 蒋孝军	县水利局于10月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并提交至县发改局，县发改局于10月25日前完成审批。	颜涛
									县水利局于12月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月20日前完成审批。	邹涛
									县水利局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。	唐小卫
2024年3月份开工建设。	蒋孝军									

序号	项目名称		建设内容及规模	建设年限起止	总投资(万元)	2024年计划投资额(万元)	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
4	汉阴县中小河流域治理项目	冷水河生态清洁小流域治理项目	治理河道2.6千米。	2024-2025	2000	1000	完成部分河道治理。	县水利局 蒋孝军	县水利局于10月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并提交至县发改局，县发改局于10月25日前完成审批。	颜 涛
									县水利局于12月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月20日前完成审批。	邹 涛
									县水利局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。	唐小卫
									2024年3月份开工建设。	蒋孝军
5	年产5000吨特种石墨生产项目	规划占地14亩，购置安装捏合机、链条成型机、燃气锅炉、PLC配料系统等生产设备，配套建设年产5000吨特种石墨生产线、附属设施及土建工程。	2024-2024	15000	15000	建成。	县经贸局 方和平	县经贸局于9月25日前完成项目备案申报，县发改局于9月30日前完成审批。	颜 涛	
								县经贸局于10月10日前完成用地手续资料编制，11月20日前完成林业手续并提交至县自然资源局，县自然资源局于2月10日前完成用地手续审批。	徐世平	
								县经贸局于11月20日前完成林地手续资料编制并提交至县林业局，县林业局于12月20日前完成林地手续审批。	李 超	
								县经贸局于12月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月10日前完成环评批复。	邹 涛	
								县经贸局于12月30日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于1月10日前完成审批。	唐小卫	
								2024年2月份开工建设。	方和平	
6	特色产业及民生基础设施建设项目	统筹苏陕协作资金，在全县各镇村实施特色产业及民生基础设施建设。	2024-2024	15000	15000	建成。	各镇人民政府 各项目负责人	各镇于10月20日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于12月20日前完成用地手续审批。	徐世平	
								各镇于10月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于11月10日前完成审批。	邹 涛	
								各镇于10月30日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于11月10日前完成审批。	唐小卫	
								2024年2月份开工建设。	各镇镇长	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资(万元)	2024年计划投资额(万元)	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
7	分布式光伏“整县推进”项目	在经开区标准化厂房屋顶的公共建筑实施光伏发电项目，总体建设规模约为100MW。	2024-2025	50000	30000	完成部分区域光伏板安装。	县发投集团 王良斌	发投集团于9月20日前完成项目规划编制及项目备案申报，县发改局于9月25日前完成审批。	颜 涛
								发投集团于10月20日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月30日前完成审批。	邹 涛
								发投集团于11月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于11月20日前完成审批。	唐小卫
								2024年1月份开工建设。	王良斌
8	万亩富硒猕猴桃提质增效建设项目	对现有1万亩猕猴桃园开展田间管护，苗木补植，土壤整理及改良5000亩，配套水利灌溉设施3000亩。	2024-2024	10000	10000	建成。	县农业园区中心 王 亮	县农业园区于10月20日前完成项目备案申报，县发改局于10月25日前完成审批。	颜 涛
								县农业园区于11月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于12月10日前完成审批。	唐小卫
								2024年2月份开工建设。	王 亮
9	2.5万吨负极石墨箱板精加工暨石墨炭材料专利孵化基地项目	建设年产2.5万吨负极石墨箱板精加工生产线一条，同时，新建石墨炭材料专利孵化基地一处，专业从事石墨炭材料的研发和精加工。	2024-2024	20000	20000	建成。	县经贸局 方和平	县经贸局于10月20日前完成项目备案申报，县发改局于10月25日前完成审批。	颜 涛
								县发改局于12月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于12月30日前完成审批。	邹 涛
								县经贸局于12月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于12月30日前完成审批。	唐小卫
								2024年2月份开工建设。	方和平

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资(万元)	2024年计划投资额(万元)	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
10	城关镇农旅融合产业发展项目	五一村农旅发展壮大集体经济项目 在花遇湾景区建设集特色餐饮、民宿、娱乐休闲为一体的民俗园，创造经济效益，实现村民和村集体盈利；五一村主干道道路绿化、亮化、山墙美化、污水管网、垃圾分类等基础设施建设。	2024-2024	6000	6000	完成花遇湾景区民俗园主体工程，完成五一村污水管网等基础设施建设。	城关镇人民政府 温汝康	城关镇于10月20日前完成项目备案申报，县发改局于10月25日前完成审批。	颜 涛
								城关镇于11月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于1月10日前完成用地手续审批。	徐世平
								城关镇于12月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于12月30日前完成审批。	邹 涛
								城关镇于12月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于12月30日前完成审批。	唐小卫
								2024年2月份开工建设。	温汝康
	城关镇农旅融合产业发展项目	月河村农旅融合产业发展项目 新建智能化蔬菜种植大棚50亩、荷塘垂钓园300亩、观光步道10千米、游客接待中心500平方米；改造樱桃园300亩。新建产业道路1.4公里；铺设宽6米沥青道路，长9.1公里；新修堤防5公里；铺设供水管道10千米；新建泵站1处、蓄水池1处。	2024-2024	5000	5000	完成大棚、垂钓园、观光步道、游客服务中心建设；完成沥青道路路基开挖，堤防基础开挖。	城关镇人民政府 温汝康	城关镇于10月20日前完成项目备案申报，县发改局于10月25日前完成审批。	颜 涛
								城关镇于11月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于1月10日前完成用地手续审批。	徐世平
								城关镇于12月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于12月30日前完成审批。	邹 涛
								城关镇于12月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于12月30日前完成审批。	唐小卫
								2024年2月份开工建设。	温汝康
	中堰村农旅融合产业发展项目	1. 笃敬产业园园区道路提等升级4.6公里（沥青路面）、安全防护、旅游观光长廊1000米、生态林步道及配套设施建设；2. 扩建智慧大棚搭建11000平方米；3. 新修农耕文化展示中心主体200平方米、农耕设施陈列场地800平方米建设、智慧农业控制中心配套用房主体建设400平方米、农副产品储存、分拣、包装厂房场地建设占地1300平方米。4. 新建6000平方米建设停车场，含充电桩5座。	2024-2024	4000	4000	完成园区道路沥青铺设和安全防护、长廊；完成智慧大棚搭建；完成农耕文化展示中心主体；完成6000平方米停车场土地平整。	城关镇人民政府 温汝康	城关镇于10月20日前完成项目备案申报，县发改局于10月25日前完成审批。	颜 涛
								城关镇于11月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于1月10日前完成用地手续审批。	徐世平
								城关镇于12月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于12月30日前完成审批。	邹 涛
								城关镇于12月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于12月30日前完成审批。	唐小卫
								2024年2月份开工建设。	温汝康

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资(万元)	2024年计划投资额(万元)	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
11	月河智慧物流园项目	建设智慧仓配中心5000平方米，购置物流分拣设备3套，同步完善镇村物流配送体系，配套完成厂区内道路、绿化等基础设施建设。	2024-2024	3000	3000	建成。	县经贸局方和平	县经贸局于10月20日前完成项目备案申报，县发改局于10月25日前完成审批。	颜涛
								县经贸局于1月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月30日前完成审批。	邹涛
								县经贸局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。	唐小卫
								2024年3月份开工建设。	方和平
12	富硒产品塑料包装线产业链项目	租用经开区厂房15000平方米，一期建成投入无尘车间，注塑吹塑一体生产流水线，模具车间，科研实验室，设计部以及办公区域等，二期投入吸塑注塑一体等其它生产线，完善陕南富硒产品塑料包装产业链，打通西北五省市场，逐步拓展进军医疗药品包装及一次性耗材领域等其它产业链。	2024-2025	15000	6000	建成两条生产线。	县医保局韩丹	县医保局于10月30日前完成协议签订。	韩丹
								县医保局于11月20日前完成项目备案申报，县发改局于11月25日前完成审批。	颜涛
								县医保局于1月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月30日前完成审批。	邹涛
								县医保局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。	唐小卫
								2024年3月份开工建设。	韩丹
13	汉阴县中坝小学迁建项目	教学楼22029平方米，建设300米环形6跑道运动场19334平方米。	2024-2025	25000	10000	建成教学楼地下两层和运动场。	县教体科技局吴路平	县教体科技局于9月25日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并提交至县发改局，县发改局于9月30日前完成审批。	颜涛
								县教体科技局于10月20日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于1月30日前完成用地手续审批。	徐世平
								县教体科技局于1月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月20日前完成环评批复。	邹涛
								县教体科技局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。	唐小卫
								2024年3月份开工建设。	吴路平

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资(万元)	2024年计划投资额(万元)	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
14	汉阴县农村公墓建设项目	规划墓穴48000个，同时配套建设绿化、停车区、悼念区等基础设施。	2024-2024	10000	10000	建成。	县民政局 徐春明	县民政局于10月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并提交至县发改局，县发改局于10月25日前完成审批。	颜 涛
								县民政局于10月20日前完成用地手续资料编制，于11月30日前完成林地资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于2月30日前完成用地手续审批。	徐世平
								县民政局于11月30日前完成林地手续资料编制并提交至县林业局，县林业局于1月30日前完成林地手续审批。	李 超
								县民政局于1月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于1月30日前完成审批。	邹 涛
								县民政局于1月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于1月30日前完成审批。	唐小卫
								2024年2月份开工建设。	徐春明
15	汉阴县城镇老旧小区改造及配套基础设施项目	改造汉阴县城区40余个老旧小区，涉及4542户。改造内容包括：外立面、屋面防水、排水路面等配套设施。	2024-2025	25000	10000	完成房屋主体改造。	县住建局 张珍珠	县住建局于10月25日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并提交至县发改局，县发改局于10月30日前完成审批。	颜 涛
								县住建局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。	唐小卫
								2024年3月份开工建设。	张珍珠
16	汉阴县月河流域水污染综合治理项目	新建污水收集主管网16.72千米，检查井预留支管3.28千米；新建污水处理站8座，处理总规模210m <sup>3</sup> /d。实施河滨带生态修复工程，建设仿自然护坡的斜坡式护岸11.85千米，岸坡带植被修复面积94800平方米。	2024-2024	10000	10000	建成。	安康市生态环境局汉阴分局 邹 涛	生态环境局于10月25日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并提交至县发改局，县发改局于10月30日前完成审批。	颜 涛
								生态环境局于1月20日前完成环评批复。	邹 涛
								生态环境局于1月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于2月10日前完成审批。	唐小卫
								2024年3月份开工建设。	邹 涛