

## 汉阴县2024年度市级重点项目前期工作要素保障责任清单（第一批）

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资	2024年计划投资额	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
1	涧池集镇公共停车场建设项目	新建占地20亩的停车场，规划标准化停车位、智能停车系统，同步完善绿化亮化等配套工程。	2023-2024	10000	10000	建成。	涧池镇人民政府 文 飞	涧池镇于8月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并提交至县发改局，县发改局于8月25日前完成审批。	颜 涛
								涧池镇于9月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于9月30日前完成用地手续审批。	徐世平
								涧池镇于10月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月20日前完成环评批复。	邹 涛
								涧池镇于10月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月20日前完成审批。	唐小卫
								11月份开工建设。	文 飞
2	汉阴县高标准农田建设项目	建成高标准农田3万亩。	2023-2024	10000	10000	建成。	县农业农村局 沈 涛	县农业农村局于9月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并将资料提交至县发改局，县发改局于9月25日前完成审批。	颜 涛
								县农业农村局于9月30日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月15日前完成审批。	唐小卫
								11月份开工建设。	沈 涛

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资	2024年计划投资额	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
3	汉阴县全域旅游基础设施提等升级建设项目	新建游客服务中心15000平米、配套服务用房8000平米、停车场11000平米、公路驿站20座，同时提升改造游客集散中心、道路、标识体系、旅游公厕等基础设施，配套建设智慧旅游系统及相关设备等。	2023-2025	50000	30000	完成部分基础设施建设。	县文旅广电局 李东升	县文旅广电局于9月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并提交至县发改局，县发改局于9月25日前完成审批。	颜 涛
								县文旅广电局于10月15日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月30日前完成用地手续审批。	徐世平
								县文旅广电局于10月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于11月10日前完成审批。	邹 涛
								县文旅广电局于10月30日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于11月10日前完成审批。	唐小卫
								11月份开工建设。	李东升
4	汉阴县一级消防救援站建设	规划建设面积10000平米，建设2栋2层框架结构业务用房5934平米，建设营房、训练塔、室内体能馆、绿地、道路硬化、训练场及相关的消防救援设施装备等。	2023-2025	8000	5000	完成部分基础设施建设。	县应急管理局 李志鹏	县应急管理局于9月10日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并提交至县发改局，县发改局于9月15日前完成审批。	颜 涛
								县应急管理局于9月20日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月20日前完成用地手续审批。	徐世平
								县应急管理局于10月25日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于11月10日前完成审批。	邹 涛
								县应急管理局于10月25日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于11月10日前完成审批。	唐小卫
								11月份开工建设。	李志鹏

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资	2024年计划投资额	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
5	汉阴县秦创原创业孵化园建设项目	占地20亩，新建2栋智能化工业厂房、1栋科研及孵化中心、成品仓库、成品展示中心，配套建设道路、围墙、绿化、给排水、燃气、消防系统、电力系统等基础设施。	2023-2024	30000	30000	建成。	汉阴经开区 孙延	经开区于8月25日前完成项目备案申报，县发改局于8月30日前完成审批。	颜涛
								经开区于9月20日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月20日前完成用地手续审批。	徐世平
								经开区于10月25日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于11月10日前完成审批。	邹涛
								经开区于10月25日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于11月10日前完成审批。	唐小卫
								11月份开工建设。	孙延
6	汉阴县电动汽车充电基础设施建设项目	一期计划在市政道路分散安装新能源汽车充电桩30台，利用公共停车场建设中型充电站2座，在县体育场内设充电桩20台；二期将在一级客运站建设20台120KW双枪充电桩，漩涡及双河口各景区建设10台120KW双枪充电桩；三期建设集新能源汽车停车充电、展销、租赁、售后服务、信息化服务、休闲旅游推介服务为一体的高品质新能源汽车综合服务驿站，占地面积约10000平米。	2023-2026	30000	15000	完成部分基础设施建设。	县发投集团 王良斌	发投集团于8月20日前完成项目备案申报，县发改局于8月25日前完成审批。	颜涛
								发投集团于9月10日前完成项目选址报告编制，县自然资源局完成于9月30日前完成审批。	徐世平
								发投集团于9月25日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月10日前完成审批。	唐小卫
								10月份开工建设。	王良斌

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资	2024年计划投资额	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
7	花遇湾AAAA级景区旅游项目	新建游客服务接待中心5100平方米、特色民宿7000平方米、牡丹苗木花卉销售基地4000平方米、景区休闲设施等，配套道路工程及市政设施。	2023-2025	15000	10000	完成游客服务中心、特色民宿主体建设。	城关镇人民政府 温汝康	城关镇于9月20日前完成项目规划编制及项目备案申报，县发改局于9月25日前完成审批。	颜 涛
								城关镇于10月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月30日前完成用地手续审批。	徐世平
								城关镇于10月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于11月10日前完成审批。	邹 涛
								城关镇于10月30日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于11月10日前完成审批。	唐小卫
								11月份开工建设。	温汝康
8	2万亩茶园茶叶精加工项目	以全镇2万亩茶园优良富硒茶叶为主要原料，建设茶叶精加工厂房1000平米，引进一流现代化茶叶加工生产线3条及相关配套设施，力争年产茶叶量达100吨。	2023-2024	10000	10000	建成。	汉阳镇人民政府 乔 波	汉阳镇于8月25日前完成项目备案申报，县发改局于8月30日前完成审批。	颜 涛
								汉阳镇于9月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月10日前完成用地手续审批。	徐世平
								汉阳镇于10月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月25日前完成审批。	邹 涛
								汉阳镇于10月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月25日前完成审批。	唐小卫
								10月30日前开工建设。	乔 波

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资	2024年计划投资额	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
9	五星玫瑰特色产业开发项目	新建高标准庭院餐厅，配套游玩设施；新建食用玫瑰加工车间、销售中心、玫瑰育苗中心。	2023-2024	8000	8000	建成。	涧池镇人民政府 文 飞	涧池镇于8月25日前完成项目备案申报，县发改局于8月30日前完成审批。	颜 涛
								涧池镇于9月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月10日前完成用地手续审批。	徐世平
								涧池镇于10月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月25日前完成审批。	邹 涛
								涧池镇于10月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月25日前完成审批。	唐小卫
								10月30日前开工建设。	文 飞
10	汉阴经开区富硒方便菜肴加工厂房建设项目	拟规划用地95亩，分三期建设富硒方便菜肴加工标准化厂房50000平方米，并配套建设道路及场地硬化、围墙、绿化、给排水、燃气、消防系统、电力系统等基础设施。	2023-2024	20000	20000	建成。	汉阴经开区 孙 延	经开区于8月25日前完成项目备案申报，县发改局于8月30日前完成审批。	颜 涛
								经开区于9月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月10日前完成用地手续审批。	徐世平
								经开区于10月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月25日前完成审批。	邹 涛
								经开区于10月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月25日前完成审批。	唐小卫
								10月30日前开工建设。	孙 延

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资	2024年计划投资额	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
11	新华渔光互补特色产业基地项目	依托庭院经济在房前屋后新建陆基高位鱼池40个，在150亩光伏发电设施中套建陆基高位鱼池130个，同步实施水产养殖及园区改造提升、完善智慧渔业体系和配套设施，实现渔旅融合。	2023-2024	15000	15000	建成。	涧池镇人民政府 文 飞	涧池镇于8月25日前完成项目备案申报，县发改局于8月30日前完成审批。	颜 涛
								涧池镇于9月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月10日前完成用地手续审批。	徐世平
								涧池镇于10月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月25日前完成审批。	邹 涛
								涧池镇于10月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月25日前完成审批。	唐小卫
								10月30日前开工建设。	文 飞
12	乡村振兴特色产业建设项目	统筹乡村振兴衔接资金，在全县各镇村实施乡村振兴产业及相关配套基础设施建设。	2023-2024	30000	30000	建成。	县乡村振兴局 李 超	县乡村振兴局于10月30日前完成项目计划下达。	李 超
								各镇人民政府于11月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于11月30日前完成用地手续审批。	徐世平
								各镇人民政府于11月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于11月25日前完成审批。	邹 涛
								12月份开工建设。	各镇镇长

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资	2024年计划投资额	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
13	汉阴县人防设备制造与安装项目	项目总占地6000平方米，主要建设内容为人防工程防护制造、人防工程防护设备、通风设备、防爆门、防火门、地铁和隧道正线防护密封门的加工、制造、销售安装。	2023-2024	15000	15000	建成。	县应急管理局 李志鹏	县应急管理局于9月25日前完成项目备案申报，县发改局于9月30日前完成审批。	颜 涛
								县应急管理局于10月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月25日前完成审批。	邹 涛
								县应急管理局于10月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月25日前完成审批。	唐小卫
								11月份开工建设。	李志鹏
14	果蜜红红茶加工项目	新建厂房两栋2000平方米，新建冷冻库600立方米，新建茶叶加工生产线设备两套。	2023-2024	8000	8000	建成。	县供销社 杨 松	县供销社于8月25日前完成项目备案申报，县发改局于8月30日前完成审批。	颜 涛
								县供销社于9月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月10日前完成用地手续审批。	徐世平
								县供销社于10月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月25日前完成审批。	邹 涛
								县供销社于10月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月25日前完成审批。	唐小卫
								10月30日前开工建设。	杨 松

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资	2024年计划投资额	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
15	汉阴生态旅游特色产业集群项目	月亮湾生态耕读民宿项目 一次性收储并改造提升民宿26栋、园地300亩，同步完善生态停车场、生态河堤、道路交通、综合主理服务中心、游乐设施、强弱电入地、污水处理等设施，建成集耕读文化展示、研学、民宿于一体的高标准自然民宿村。	2023-2024	12000	12000	建成。	涧池镇人民政府 文 飞	涧池镇于9月20日前完成项目备案申报及规划编制，县发改局于9月25日前完成审批。	颜 涛
								涧池镇于9月30日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月30日前完成用地手续审批。	徐世平
								涧池镇于9月30日前完成林地手续资料编制并提交至县林业局，县林业局于10月30日前完成林地手续审批。	李 超
								涧池镇于11月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于11月25日前完成审批。	邹 涛
								涧池镇于11月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于11月25日前完成审批。	唐小卫
								12月份开工建设。	文 飞
	汉阴宿集·田湾田园农舍	实施漩涡镇双河村三组29户主体改造及庭院改造提升。	2023-2024	5000	5000	建成。	漩涡镇人民政府 沈 俭	漩涡镇于9月20日前完成项目备案申报及规划编制，县发改局于9月25日前完成审批。	颜 涛
								漩涡镇于9月30日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月30日前完成用地手续审批。	徐世平
								漩涡镇于11月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于11月25日前完成审批。	邹 涛
								漩涡镇于11月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于11月25日前完成审批。	唐小卫
								12月份开工建设。	沈 俭



序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资	2024年计划投资额	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
15	汉阴县生态旅游特色产业集群项目	漩涡镇田凤村田凤村民宿	2023-2024	6000	6000	建成。	漩涡镇人民政府 沈 俭	漩涡镇于9月20日前完成项目备案申报及规划编制，县发改局于9月25日前完成审批。	颜 涛
		漩涡镇于9月30日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月30日前完成用地手续审批。						徐世平	
		漩涡镇于11月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于11月25日前完成审批。						邹 涛	
		漩涡镇于11月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于11月25日前完成审批。						唐小卫	
		12月份开工建设。						沈 俭	
	漩涡镇田凤村康养度假聚集区开发项目	新建多功能度假区接待中心1处，改造房屋17处，民房改造民宿院落8处，配备鸟瞰观景台、游乐设备用房2处。同时配套园区标识体系、景观小品、休憩设施等。完善园区停车场、旅游公厕、监控系统以及绿化亮化等基础设施建设。	2023-2025	30000	15000	完成部分区域民宿改造。	漩涡镇人民政府 沈 俭	漩涡镇于9月20日前完成项目备案申报及规划编制，县发改局于9月25日前完成审批。	颜 涛
								漩涡镇于9月30日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月30日前完成用地手续审批。	徐世平
								漩涡镇于9月30日前完成林地手续资料编制并提交至县林业局，县林业局于10月30日前完成林地手续审批。	李 超
								漩涡镇于11月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于11月25日前完成审批。	邹 涛
								漩涡镇于11月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于11月25日前完成审批。	唐小卫
12月份开工建设。	沈 俭								

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资	2024年计划投资额	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
15	汉阴县生态旅游特色产业集群项目	汉阴县凤堰古梯田老君观云海旅游建设项目建设项目 该项目位于汉阴县漩涡镇东河村，对老君观游客服务中心主楼、一户民房、一处隧道及一处辅房进行经营化改造，改造建筑面积共计约2182m <sup>2</sup> ，改造建设内容包含餐厅区、咖啡区、文创区、住宿区等。	2023-2024	4000	4000	建成。	县文旅广电局 李东升	县文旅广电局于9月20日前完成项目备案申报及规划编制，县发改局于9月25日前完成审批。	颜 涛
								县文旅广电局于9月30日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月30日前完成用地手续审批。	徐世平
								县文旅广电局于11月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于11月25日前完成审批。	邹 涛
								县文旅广电局于11月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于11月25日前完成审批。	唐小卫
								12月份开工建设。	李东升
	蒲溪镇西坡凤凰山宿集项目	规划2家民宿约5000平方米，户外营地建筑面积约300平方米；4-5个生活方式品牌总建筑面积约850平方米(含公共餐厅及生活方式品牌)；两个露天生态停车场约1300平方米，约50个停车位。	2023-2024	6000	6000	完成部分基础设施建设。	蒲溪镇人民政府 叶建明	蒲溪镇于9月20日前完成项目备案申报及规划编制，县发改局于9月25日前完成审批。	颜 涛
								蒲溪镇于9月30日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月30日前完成用地手续审批。	徐世平
								蒲溪镇于11月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于11月25日前完成审批。	邹 涛
								蒲溪镇于11月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于11月25日前完成审批。	唐小卫
								12月份开工建设。	叶建明

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资	2024年计划投资额	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
15	汉阴县生态旅游特色产业集群项目	谢家院子精品民宿建设项目 完成三柳村谢家院子精品开发及相关的配套设施建设，新建道路1000米，新改扩建民宿2700m <sup>2</sup> ，修建便民桥1座，栈道1000米，百草园等产业建园30亩，周边环境综合整治1项，污水管网排污工程1项、管网500米，新建停车场300m <sup>2</sup> ，新建公厕、文化长廊、休息亭及入口沿路旅游标识、标牌和绿化工程。	2023-2024	3500	3500	建成。	双河口镇人民政府 王发萍	双河口镇于9月20日前完成项目备案申报及规划编制，县发改局于9月25日前完成审批。	颜 涛
								双河口镇于9月30日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月30日前完成用地手续审批。	徐世平
								双河口镇于9月30日前完成林地手续资料编制并提交至县林业局，县林业局于10月30日前完成林地手续审批。	李 超
								双河口镇于11月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于11月25日前完成审批。	邹 涛
								双河口镇于11月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于11月25日前完成审批。	唐小卫
								12月份开工建设。	王发萍
16	汉阴县搬迁社区屋顶分布式光伏发电项目	10个镇村行政企事业单位屋顶可利用面积151416平方米，总功率30.2MW，9个镇17个搬迁集中安置点屋顶可利用建设面积77460平方米，总功率9.7MW。	2023-2025	15000	10000	9个镇17个搬迁集中安置点屋顶光伏全部实施完毕；实施5个镇村行政企事业单位屋顶。	县乡村振兴集团有限公司 孔玉玺	县乡村振兴集团于9月25日前完成建设方案编制及项目备案申报，县发改局于9月30日前完成审批。	颜 涛
								县乡村振兴集团于10月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月25日前完成审批。	邹 涛
								县乡村振兴集团于10月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月25日前完成审批。	唐小卫
								11月份开工建设。	孔玉玺

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资	2024年计划投资额	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
17	PBT高弹丝生产项目	利用标准化厂房3000平米，建设智能化全自动PBT高弹丝生产线两条。	2023-2024	8000	8000	建成。	汉阴经开区 孙延	经开区于8月25日前完成项目备案申报，县发改局于8月30日前完成审批。	颜涛
								经开区于9月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月10日前完成用地手续审批。	徐世平
								经开区于10月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月25日前完成审批。	邹涛
								经开区于10月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月25日前完成审批。	唐小卫
								10月30日前开工建设。	孙延
18	“太行山下”文化旅游综合开发项目	建设以剧本杀、密室、文化展会等相关娱乐载体为链接的全新潮流跨界的综合娱乐体验项目。	2023-2024	10000	10000	建成。	县招商服务中心 焦艺	县招商服务中心于8月25日前完成项目备案申报，县发改局于8月30日前完成审批。	颜涛
								县招商服务中心于9月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月10日前完成用地手续审批。	徐世平
								县招商服务中心于10月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月25日前完成审批。	邹涛
								县招商服务中心于10月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月25日前完成审批。	唐小卫
								10月30日前开工建设。	焦艺

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资	2024年计划投资额	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
19	洞河流域乡村振兴连片示范区项目	洞河片区新建连栋蔬菜大棚350亩，建成总面积500亩的“猪沼果”“猪沼菜”循环产业基地，建成市级蔬菜保供基地；军坝片区实施渔旅融合、农旅融合、智慧渔业提升改造，新建河堤400米，实现一河两岸、连片发展。	2023-2024	15000	15000	建成。	洞池镇人民政府 文 飞	洞池镇于8月20日前完成项目备案申报及规划编制，县发改局于8月25日前完成审批。	颜 涛
								洞池镇于8月30日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于9月20日前完成用地手续审批。	徐世平
								洞池镇于8月30日前完成林地手续资料编制并提交至县林业局，县林业局于9月20日前完成林地手续审批。	李 超
								洞池镇于9月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月10日前完成审批。	邹 涛
								洞池镇于9月30日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月10日前完成审批。	唐小卫
								10月底前开工建设。	文 飞
20	高纯超细硅微粉生产项目	利用标准化厂房4200平方米，建设高纯超细硅微粉加工生产线4条。	2023-2024	5000	5000	建成。	汉阴经开区 孙 延	经开区于8月20日前完成项目备案申报，县发改局于8月25日前完成审批。	颜 涛
								经开区于8月30日前完成项目选址资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于9月20日前完成用地手续审批。	徐世平
								经开区于9月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月10日前完成审批。	邹 涛
								经开区于9月30日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月10日前完成审批。	唐小卫
								10月底前开工建设。	孙 延

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资	2024年计划投资额	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
21	汉阳镇鞋类制品生产加工项目	租用天池社区工厂厂房3500平方米，新建拌料厂房1处450平方米，环卫处理车间1处30平方米，购置大型铸塑机械设备10台，小型设备30台，鞋类制品加工生产线10条，购买货物配送车辆2台，完善周边环境设施及配套设施，预计建成投产后可年产家居拖鞋500万双。	2023-2024	6000	6000	建成。	汉阳镇人民政府 乔波	汉阳镇于8月25日前完成项目备案申报，县发改局于8月30日前完成审批。	颜涛
								汉阳镇于9月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月10日前完成用地手续审批。	徐世平
								汉阳镇于10月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月25日前完成审批。	邹涛
								汉阳镇于10月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月25日前完成审批。	唐小卫
								11月份开工建设。	乔波
22	富硒桑资源系列产品开发项目	占地面积22.9亩，计划总建筑面积10900平方米：生产车间4000平方米，仓库1000平方米，冷库1000立方米，辅助性用房400平方米。购置生产设备及仪器62台(套)，鲜桑加工生产线5条，并配套给排水、供配电、供热、消防、污水处理、环保等综合设施。	2023-2024	12000	12000	建成。	县乡村振兴局 李超	县乡村振兴局于9月10日前完成项目备案申报，县发改局于9月15日前完成审批。	颜涛
								县乡村振兴局于9月20日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月10日前完成用地手续审批。	徐世平
								县乡村振兴局于10月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月25日前完成审批。	邹涛
								县乡村振兴局于10月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月25日前完成审批。	唐小卫
								11月份开工建设。	李超

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资	2024年计划投资额	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
23	天然气气化项目	完成天然气入户安装3000户，建设中压燃气管道6公里。完成绿源液化气站迁建和华屹液化气站建设项目。	2023-2024	5000	5000	完成。	县住建局 张珍珠	县住建局于9月20日前完成项目备案申报，县发改局于9月25日前完成审批。	颜 涛
								县住建局于9月30日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月30日前完成用地手续审批。	徐世平
								县住建局于11月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于11月25日前完成审批。	邹 涛
								县住建局于11月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于11月25日前完成审批。	唐小卫
								12月份开工建设。	张珍珠
24	汉阴县新材料物流集散中心建设项目	规划占地24453平方米，总建筑面积22000平方米。其中:新建货物堆场15000平方米、物流仓储区4000平方米、配送区1500平方米、综合信息服务区及生活区1000平方米、检验区500平方米，配套建设停车场1000平方米、道路硬化工程及绿化1703平方米。完成给排水、供配电等工程并购置及安装项目搬运设备、运输设备、办公设备、云仓储信息管理系统、电子商务平台等设备。	2023-2024	10000	10000	建成。	县供销社 杨 松	县供销社于8月25日前完成项目备案申报，县发改局于8月30日前完成审批。	颜 涛
								县供销社于9月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于10月10日前完成用地手续审批。	徐世平
								县供销社于10月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月25日前完成审批。	邹 涛
								县供销社于10月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月25日前完成审批。	唐小卫
								10月30日前开工建设。	杨 松

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限起止	总投资	2024年计划投资额	2024年主要形象进度	项目责任单位及责任人	项目前期工作及要素保障时间节点	要素保障责任人
25	汉阴县医疗综合服务能力提升项目	汉阴县人民医院综合服务能力提升项目 拟占地面积20亩，总建筑面积40996平方米，其中地上面积33502平方米(包含：新建外科住院楼一栋，建筑面积19285平方米；门诊楼一栋，建筑面积9000平方米；传染楼一栋，建筑面积3450平方米；发热门诊一栋。	2023-2024	20000	10000	完成基础开挖，修建至地上3层。	县卫健局 姚兆明	县卫健局于8月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并提交至县发改局，县发改局于8月25日前完成审批。	颜涛
								县卫健局于9月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于9月30日前完成用地手续审批。	徐世平
								县卫健局于10月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月20日前完成环评批复。	邹涛
								县卫健局于10月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月20日前完成审批。	唐小卫
								11月份开工建设。	姚兆明
	汉阴县中医医院综合服务能力提升项目	1. 扩建业务用房7052.5 平方米及附属保障设施工程；2. 改造专科业务用房 880 平方米；3. 拟购置医疗设备和后勤保障设施设备一批	2023-2024	7500	5500	建成。	县卫健局 姚兆明	县卫健局于8月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并提交至县发改局，县发改局于8月25日前完成审批。	颜涛
								县卫健局于9月10日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于9月30日前完成用地手续审批。	徐世平
								县卫健局于10月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于10月20日前完成环评批复。	邹涛
								县卫健局于10月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于10月20日前完成审批。	唐小卫
								10月底前开工建设。	姚兆明